

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000162971-省民族博物馆二期工程			填报人:	王东燕		联系方式:	0898-86622336		
主管部门:	201-省旅游和文化广电体育厅			实施单位:	201020-省民族博物馆					
是否公开:	是			网址:	http://www.hnmzbwg.com/xxgk/czxxgk/202407/t20240717_3455737.html					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率	得分
资金总额:		10,902,212.24	40,902,212.24	25,377,764.31				10.00	62.04	6.2
其中:财政资金:		10,902,212.24	40,902,212.24	25,377,764.31					62.04	
单位资金:		0.00	0.00	0.00					0	
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00					0	
年度目标				年度目标完成情况						
完成初步设计及概算、施工图设计等评审,办理规划许可证、施工许可证等前期手续,做好场地准备工作,完成项目室外挡土墙支护、建筑主体框架施工等。				完成场地准备工作;完成设计、施工总承包(EPC)单位,监理单位,施工图技术审查单位、工程检测单位和白蚁防治单位的招标工作;完成水管改迁工作;完成装配式实施方案、边坡支护方案、水土保持方案评审,取得分阶段的施工许可证(基坑支护和土方开挖)和开工令,进行边坡施工;完成初步设计及概算评审工作,通过建筑风貌审查,取得规划许可证;通过施工图设计审查,取得施工许可证(全阶段)。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因
产出指标	数量指标	建筑主体框架	=	1	座	0	0.00%	40.00	0	因建筑风貌审查和民房拆迁工作完成时间较长,影响工程施工进度,因此未能完成建筑主体框架搭建。
效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	=	0	%	0	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	当年度项目投资总额	≤	4090.22	万元	2537.78	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	56.2	